



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна покрајина Војводина
Општина РУМА
Општинска управа
Одељење за ЛЕР
Број: 011-35-14/2019-1 01
Дана: 18.11.2020.

Извештај о извршењу Плана капиталних инвестиција општине Рума за период 2018-2020. године

Општина Рума је локална самоуправа која је посвећена решавању вишедеценијских проблема, те реализије капиталне пројекте један по један, у складу са могућностима.

Општина Рума посебну пажњу посвећује решавању егзистенцијалних потреба наших становника како града тако и сеоских насеља, побољшању водоснабдевања, побољшању инфраструктуре и унапређењу саобраћајне инфраструктуре.

Важно је напоменути да се приликом припреме ПКИ водило рачуна да се ПКИ усклади са осталим релевантним стратешким докуменатима, пре свега са Стратегијом одрживог развоја Општине Рума, узимајући у обзир реалне финансијске могућности за реализацију капиталних пројеката.

Основу за одабир пројеката за израду ПКИ су чинила три критеријума:

- да је пројекат од општег интереса,
- да пројекат није мање вредности од 50.000 евра (тј. 6.000.000 РСД) и
- да је минимални период реализације пројекта 2 године, што је у многоме утицало и на број реализованих пројеката.

Приликом израде ПКИ предлоге пројеката су доставили сви релевантни актери, у складу са дефинисаним смерницама и препорукама.

Извештај о реализацији ПКИ садржи и табеларни приказ реализованих пројеката са исказаним инвестиционим вредностима истих:

Редни број	Назив пројекта	Носилац реализације	Опис реализованог	Инвестициона вредност
1	Реконструкција улице 15.мај и 15.август у Руми	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	У току је реализација пројекта са проширеном деоницом пута, односно дужином улице, уместо Орловићева-Врдничка улица радиће се од Кудошке до Змај Јовине улице у Руми.	320.000.000,00 РСД
2	Изградња саобраћајнице у улици Милоша Црњанског	ЈКП "Паркинг и инфраструктура"	2019.год. је завршена реализација овог пројекта.	17.083.063,00 РСД
3	Бушење четири нова бунара на локацији изворишта Сава 1 у Јарку	ЈП "Водовод" Рума	Један бунар започет, избушен и у фази је опремања, до краја 2020.год. би требао да буде готов. Очекује се око 45 литара воде у секунди, биће замена за бунар бр.4 којем је експлоатациони рок истекао.	8.000.000,00 РСД

4	Замена АЦ цевовода и цевовода на којима су учестали кварови новим	ЈП "Водовод " Рума	У оквиру реализације пројекта Реконструкција улица 15. мај и 15. август у Руми, реон од Кудошке до Змај Јовине улице ће бити азбестно-цементне цеви Ø100 замењене ПЕ-полиетиленским цевима и сви прикључци ће бити повезани на нови цевовод, односно наведени пројекат ће бити фазно реализован уз друге радове.	1.980.000,00 РСД
5	Градња гасне котларнице "Тивол"	ЈП "Стамбено" Рума	Гасна котларница "Тивол" је отворена 8. јуна 2020.год., средствима из локалног буџета. Топловодна гасна котларница је инсталисане снаге 3,5 мегавата, уграђени су најмодернији котлови где је степен искоришћења енергента 99,4%.	120.000.000,00 РСД

6	Градња гасне котларнице "Солидарност"	ЈП "Стамбено" Рума	У току је реализација наведеног пројекта те постоји план да се иста пусти у рад 1. октобра 2020.год. Изградња технолошких најсавременијих котларница је веома важна са еколошког аспекта јер се са мазута прешло на природан гас.	1.000.000,00 €
7	Реконструкција постојећих и доградња нових топлотних подстаница у насељу Тивол	ЈП "Стамбено" Рума	У току је реализација, односно доградња једне подстанице, а у плану је доградња још једне за други улаз.	4.000,00 €
8	Преддигитализаци и дигитализација биоскопа Културног центра "Брана Црнчевић" Рума	КЦ "Брана Црнчевић" Рума	У току је реализација овог пројекта, док је крај релализације предвиђен за крај септембра 2020.године.	8.750.000,00 РСД
9	Мобилијар за опремање дворишта у објектима УПВО "Полетарац" Рума	УПВО "Полетарац" Рума	2018.год. завршена је реализација овог пројекта.	1.494.000,00 РСД

10	Санација Дома културе у Платичеву	МЗ Платичево	Урађена фасада зграде Дома културе и извршена је замена олука.	550.000,00 РСД
11	Тотална реконструкција објекта основне школе и просторије за боравак деце од 3-5 година, замена столарије и опремање школе потребним намештајем, опремом и училима за обнављање наставе.	МЗ Павловци	2018. године завршена је реализација овог пројекта.	1.292.700,00 РСД
12	Реконструкција и санација сале	МЗ Краљевци	2019. године завршена реализација овог пројекта.	365.000,00 РСД
13	Реконструкција старе фискултурне сале	ОШ "Змај Јова Јовановић" Рума	2020. године завршена реализација овог пројекта (санација постојећег спортског објекта, замена прозора, сређивање зидова и крова)	1.498.082,40 РСД
14	Замена столарије на објектима школе	ОШ "Вељко Дугошевић" Рума	2019.године завршена реализација овог пројекта.	1.398.780,00 РСД

Планом капиталних инвестиција општине Рума за период 2018-2022 год. предвиђена су 134 пројекта, од чега је реализовано укупно 14 пројеката (ЈКП "Паркинг и инфраструктура" два пројекта, ЈП "Водовод" Рума два, ЈП "Стамбено" Рума три, КЦ "Брана Црнчевић" Рума један пројекат, један УПВО "Полетарац" Рума један пројекат,

месне заједнице Платичево, Павловци и Краљевци по један пројекат и две основне школе у Руми по један пројекат.

Узимајући у обзир инвестиционе вредности реализованих капиталних пројеката у општини Рума, значај, као и дужину реализације може се закључити да је извршење било на очекиваном нивоу.



Шеф Одељења за локални економски развој

Саша Радивојевић